

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2015 году из областного бюджета на проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива) в котором проектировались объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, включенных в проект (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств в муниципальном бюджете, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта)	Наличие положительной экспертизы проекта (проект в)/ планируемая дата получения экспертизы проекта	Остаток неиспользованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МО Русско-Высоцкое сельское поселение	с.Русско-Высоцкое, частный сектор	Газоснабжение, Электроснабжение (уличное освещение) Дороги	1900 000,00	0	100 000,00	0	Муниципальный контракт № 0143000208150000 10 от 17.11.2015г. заключен с единственным поставщиком ООО «СтройСтандарт» на сумму – 2000000 руб.	отсутствует	1900 000,00	Выявилась необходимость разработки 2 ППТ на дорожную сеть и ППТ на сети газоснабжения. Получен ответ комитета по архитектуре ЛО об отсутствии необходимости разработки ППТ ППТ на сети газоснабжения. Ориентировочно выполнение контракта составляет 75%

Целевое использование субсидии в сумме 0 (ноль) подтверждаю.
(цифрами и прописью)

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение _____ Волкова Л.И. «02» июня 2017 года

Главный бухгалтер _____ Батуренко Е.В. «02» июня 2017 года
М.П.