

**ОТЧЕТ**  
**об освоении субсидий по объектам, включенным**  
**в адресную инвестиционную программу за счет средств**  
**областного бюджета за май 2015 года**  
(нарастающим итогом)

**Администрации Муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение**  
**муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области**

тыс. руб.

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2015 году				Получено субсидий в 2015 году		Приняты в 2015 году бюджетные обязательства			Выполнение капиталовло жений	Перечислено средств организациям в 2015 году				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т. д.)
	Всего	в том числе			федераль ный бюджет	областной бюджет	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2015 год		Всего	в том числе				
		федераль ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет								федераль ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Выполнение работ по капитальному ремонту Центра культуры и спорта, с.Русско-Высоцкое	4515,0	0,0	4290,0	225,0	0,0	0,0	Общество с ограниченной ответственностью "Электротехническая компания "ЭНЕРГО-БАЛТ"	Мун.контракт №0145300020814 000001-0275454-01 от 26.06.2014 г.	3994,6	2774,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Замена око, ремонт системы электроснабжения в здании Центра культуры и спорта. Причиной остатка является проведение повторной проверки достоверности сметной документации согласно требованиям Комитета по строительству

Целевое использование субсидий в сумме 0,0 (Ноль) рублей подтверждаю.  
(цифрами и прописью)

Глава МО Русско-Высоцкое  
сельское поселение \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Волкова Л.И. "01" июня 2015 года

Главный бухгалтер администрации  
МО Русско-Высоцкое сельское поселение \_\_\_\_\_ Батуренко Е.В. "01" июня 2015 года  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати