

## ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным в государственную программу за счет средств  
областного бюджета за декабрь 2016 года (нарастающим итогом) администрации муниципального образования  
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  
(рублей)

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2016 году				Получено субсидий в 2016 году		Принятые в 2016 году бюджетные обязательства			Выпол- нение капи- тало- вложе- ний	Перечислено средств организациям в 2016 году				Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)	
	Всего	в том числе			федеральный бюджет	областной бюджет	конт р- агент	номе р и дата дого- вора	сумма дого- вора на 2016 год		Всего	в том числе					лицевых счетов
		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет								федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Финансирование капитального ремонта МБУ «Дом дружбы народов, культуры, спорта и молодежной политики», с. Русско-Высоцкое	3960000,0	0	2960000,0	1000000,0	0	0	0	0	0	3960000	3960000	0	2960 000	1000000	0	Капитальный ремонт кровли, состояние строительной готовности объекта составляет 53 %, по итогам аукциона заключен двух годичный	

Целевое использование субсидий в сумме 2 960 000 (два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч ) рублей подтверждаю.  
(цифрами и прописью)

Глава муниципального образования  
Русско-Высоцкое сельское поселение

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.И.Волкова «27» декабря 2016 года  
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер администрации  
МО Русско-Высоцкое сельское поселение

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В.Батуренко «27» декабря 2016 года  
(фамилия, инициалы)