

**ОТЧЕТ**

**об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области МО Русско-Высоцкое сельское поселение Ломоносовский муниципальный район на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»**

**за четвертый квартал 2015 года**

Наименование мероприятия	Код бюджетной классификации (КВСП; КЦСР, КВР, КОСГУ)	Плановые показатели результативности использования субсидии	Фактические показатели результативности использования	Сведения об объемах финансирования			Исполнено			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
				Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Липовая аллея деревни Телези	91204090607088244225 (областной бюджет) 91204090600117244225 (местный бюджет)	0,238 км	0,238 км	230 500,00	220 500,00	10 000,00	196778,60	186778,60	10000,00	33721,40
<b>ИТОГО</b>		<b>0,238 км</b>	<b>0,238 км</b>	<b>230 500,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>196778,60</b>	<b>186778,60</b>	<b>10000,00</b>	<b>33721,40</b>

Глава администрации поселения

Л.И.Волкова  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

Е.В.Батуренко  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

А.А. Михеева 8(81376)52-018  
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

"29" декабря 2015 года

Согласовано:

Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям

Л.В. Бурак

\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)